

Bauzeitenplan

Terminübersicht Projektablauf

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende		Link Info
1	Kickoff ProjektAbstimmung Stadtdekanat	1at	Mi, 20.09.23	Mi, 20.09.23	1at	
2	Kickoff ProjektAbstimmung mit Vertretern der Kirchengemeinde	1at	Di, 26.09.23	Di, 26.09.23	1at	
3	Vorstellung Kubus360 und Projektablauf im Kirchengemeinderat - in öffentl. Sitzung	1at	Mo, 09.10.23	Mo, 09.10.23	◆ 1at	nach 4
4	Abstimmung Stadtplanungs-/Baurechtsamt - Zeitraum	25at	Di, 10.10.23	Mo, 13.11.23	■ 25at	von 3
5	Abstimmung Projektgruppe zur Vorbereitung Bezirksbeirat	1at	Mi, 15.11.23	Mi, 15.11.23	↑ 1at	von 6
6	Information im Bezirksbeirat Stuttgart Weilimdorf	1at	Mi, 22.11.23	Mi, 22.11.23	↓ 1at	nach 5, 7
7	Einladung zum Vernetzungsworkshop	1at	Do, 23.11.23	Do, 23.11.23	↓ 1at	von 6, nach 8, 10
8	Vorbereitung Vernetzungsworkshop	20at	Fr, 24.11.23	Do, 21.12.23	■ 20at	von 7, nach 9, 10
9	Abstimmung Projektgruppe - Vorbereitung Vernetzungsworkshop	1at	Mo, 08.01.24	Mo, 08.01.24	↓ 1at	von 8, nach 10
10	Vernetzungsworkshop I - Workshop Bedarfe und Synergien	1at	Fr, 12.01.24	Fr, 12.01.24	◆ 1at	von 7, 8, 9, nach
11	Zusammenfassung und Aufarbeitung Ergebnisse Vernetzungsworkshop I	10at	Mo, 15.01.24	Fr, 26.01.24	■ 10at	von 10, nach 14,
12	Abstimmung Projektgruppe	1at	Mo, 05.02.24	Mo, 05.02.24	↓ 1at	
13	Abstimmung Projektgruppe - Vorbereitung Vorstellung Ergebnisse im KGR	1at	Mo, 04.03.24	Mo, 04.03.24	↓ 1at	
14	Vorstellung der Ergebnisse VernetzungsworkshopS im Kirchengemeinderat - als Gemeindeversammlung	1at	Mo, 11.03.24	Mo, 11.03.24	◆ 1at	von 10, 11
15	Erarbeitung von Planungsvarianten auf Basis Vernetzungsworkshop und Gemeindeversammlung	3at	Di, 12.03.24	Do, 14.03.24	↓ 3at	von 11, nach 17
16	Abstimmung Projektgruppe - Nachlese KGR-Präsentation Varianten und Vorbereitung Vernetzungsworkshop 2	1at	Fr, 15.03.24	Fr, 15.03.24	↓ 1at	
17	Abstimmung Stadtplanungsamt	1at	Do, 21.03.24	Do, 21.03.24	↓ 1at	von 15

erstellt mit pro-plan 2024 [24.0.0.5] Serien-Nr.: PPL24-77A37092E7C4 Lizenz für Kubus 360 GmbH, Stuttgart

Bauzeitenplan

Terminübersicht Projektablauf

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende		Link Info
18	Vorbereitung Unterlagen für Gestaltungsbeirat	5at	Mo, 25.03.24	Fr, 29.03.24	5at	
19	Einladung Vernetzungsworkshop II - Planungswerkstatt	1at	Mo, 25.03.24	Mo, 25.03.24	1at	
20	Vernetzungsworkshop II - Planungswerkstatt	1at	Fr, 19.04.24	Fr, 19.04.24	◆ 1at	
21	Gestaltungsbeirat, Hospitalhof Büchsenstraße 33	1at	Di, 30.04.24	Di, 30.04.24	1at	
22	Weiterentwicklung Planungsvarianten	20at	Do, 02.05.24	Mi, 29.05.24	■ 20at	
23	Abstimmung Projektgruppe - Vorbereitung Ergebnispräsentation	1at	Mi, 05.06.24	Mi, 05.06.24	1at	
24	Vorstellung Planungsvarianten Gemeindeversammlung	1kt	Sa, 20.07.24	Sa, 20.07.24	◆ 1kt	
25	Gemeindeversammlung - Grundsatzbeschluss Kirchengemeinderat St. Theresia, auch Beschluss KV + Beauftragung und Bevollmächtigung gemeinsamer Vergabe- und Bauausschuss KGR und GKGR	1at	Mo, 22.07.24	Mo, 22.07.24	1at	
26	Grundsatzbeschluss Stadtdekanatsrat + zeitnah GKGR	1at	Mi, 16.10.24	Mi, 16.10.24	1at	
27	Antrag auf Bedarfsanerkennung beim Bischöflichen Ordinariat	55at	Mi, 16.10.24	Di, 31.12.24	■ 55at	
28	Start Konzeptvergabeverfahren	65at	Mo, 03.03.25	Fr, 30.05.25	■ 65at	
29	Investorenanfrage (5 Partner)	44at	Mo, 05.05.25	Do, 03.07.25	■ Investorenanfrage (5 Partner)	nach 33
30	Preisrichteranfrage	37at	Mo, 05.05.25	Di, 24.06.25	■ Preisrichteranfrage	nach 32
31	Vorbereitungsphase	45at	Mo, 05.05.25	Fr, 04.07.25	■ Vorbereitungsphase	nach 33, 34
32	Preisrichtervorbesprechung	2at	Mi, 25.06.25	Do, 26.06.25	30EA; Preisrichtervorbesprechung	von 30, nach 33
33	Versand an Investor	1at	Mo, 07.07.25	Mo, 07.07.25	29EA;31EA;32EA; ◆ Versand an Investor	von 29, 31, 32
34	Bearbeitungszeitraum Investor	40at	Mo, 07.07.25	Fr, 29.08.25	31EA; ■ Bearbeitungszeitraum Investor	von 31, nach 36,
35	Fragebeantwortung	5at	Do, 17.07.25	Mi, 23.07.25	34AA+10KT; Fragebeantwortung	von 34
36	Submission	1at	Mo, 01.09.25	Mo, 01.09.25	34EA; ◆ Submission	von 34, nach 37
37	Vorprüfung	15at	Di, 02.09.25	Mo, 22.09.25	36EA; ■ Vorprüfung	von 36, nach 38

erstellt mit pro-plan 2024 (24.0.0.3) Serien-Nr.: PPL24-77137092E7C4 Lizenz für Kubus 360 GmbH, Stuttgart

Bauzeitenplan

Terminübersicht Projektablauf

erstellt mit pro-plan 2024 (24.0.0.5) Serien-Nr.: PPL24-77A70927C4 Lizenz für Kubus 360 GmbH, Stuttgart

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende		Link Info
38	Preisrichtersitzung	3at	Di, 23.09.25	Do, 25.09.25	37EA; →	von 37 , nach 39
39	Entscheidungsgremium	68at	Fr, 26.09.25	Di, 30.12.25	38EA; █	von 38 , nach 40
40	Vergabe/ Erstellung Prüfbericht	1at	Mi, 31.12.25	Mi, 31.12.25	39EA; ◆	von 39 , nach 41
41	Ausstellung	16at	Do, 01.01.26	Do, 22.01.26	40EA; █	von 40
42	Vertragsgestaltung/ Veräußerung	90kt	Mo, 26.01.26	Sa, 25.04.26	█ 90kt	
43	Grundstücksteilung	180kt	Mo, 27.04.26	Fr, 23.10.26	█ 180kt	
44	Start Projektrealisierung	571at	Fr, 23.10.26	Fr, 29.12.28	█	

Projektzeitraum von Mi, 14.12.22 bis So, 31.12.28
 Kalender: MSPProject-Import (eingebettet)
 Druckdatum: 22.03.2024 15:12
 Filter: